



फक्कलगाउँपालिका, सिन्धुली जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मकोप्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकीहुनसक्नेसंख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	३,३४०									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	३,३४०	३,१२०	२२०	२२०			लाभग्राही, फक्कलगाउँपालिका, GMALI			
पहिलोकिस्ता	३,१२०	३,१२०	०	२२०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	मागसंख्या	३,१२०	२,०१०	१,११०		१,३३०	लाभग्राही र फक्कलगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,१२०	२,००७	१,११३		१,३३३	लाभग्राही, फक्कलगाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	३,१२०	२,१७३	९४७		१,१६७	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	मागसंख्या	२,१७३	१,३६५	८०८			लाभग्राही र फक्कलगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,१७३	१,३५८	८१५		१,९८२	लाभग्राही, फक्कलगाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			

[Handwritten signature]

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समायसिमा	कैफियत
अध्ययनअवकाशस्ति		घरघुई संख्या सोहि कममा			
सरक्षणावार्जपुर्वास्ति					
सार्जपुर्वास्ति					
बस्तिस्थानान्तरणका					
गतिमानमावाअवकाश					
(घरघुई)					
घडेरीवरिदअवदानलि					
एकावाअवकाश					

१.२. गंगासाठवरेच्या १०					
प्रकार	वर्तमानाजवळ	फर्क्याचे	बाँकी	लक्ष्य	समयासिमा
	१३	४३	५०३		
गंगासाठवतीसख्या	७३७				
गंगासाठवआएकीज	४५				
जमागालाभाहीसख्या					
प्रतिकरणासख्या	११				

शेत: NRA, GMAIL

[illegible]

Handwritten signature

Handwritten signature

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:	• Lack of skilled and trained masons
उपलब्ध सामग्रीको जाँच गर्न सक्ने सम्बन्धमा:	• No proper facility to check the grade of materials and confirm their quality.
सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:	

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरघुँसि ख्या	लक्ष्य	समायोजना	कैफियत
कुल निर्माण सामग्रीको आवश्यकता निर्वाह गर्न सक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हाल सम्पन्न निर्माण सामग्रीको आवश्यकता निर्वाह गर्न सक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	२७					
हाल सम्पन्न निर्माण सामग्रीको आवश्यकता निर्वाह गर्न सक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						

१.७. सामग्रीको आवश्यकता निर्वाह

श्रोत: NRA

आवाश एकाईस	स्थान - वडा/टोल	घरघुँसि संख्या	तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	अवस्था
							निर्माण
							निर्माण

१.८. एकीकृत वस्ती

श्रोत: NRA

घरघुँसि खर्चको लागि २	लाभान्वित निर्माण	लाभान्वित निर्माण	संख्या

• N/A
समस्या / चुनौति

१.८. समस्या / चुनौति र समाधानका उपचार

श्रोत: पालिकासंबन्धित, २०७५

तालिम	प्रकार	आवश्यकता	उपलब्धता	खुला	आपूर्ति/वर्ष	लक्ष्य	समायोजिका	आवश्यकता	त	कैफियत
इतिहास		n/a	n/a	n/a						
संव-इतिहास		n/a	n/a	n/a						
अ.संव-इतिहास		n/a	n/a	n/a						
समायोजिका		n/a	n/a	n/a						
७-दिने तालिम		n/a	n/a	n/a						
५०-दिने तालिम		n/a	n/a	n/a						
इतिहास										
समायोजिका										
इतिहास										
समायोजिका										
इतिहास										
समायोजिका										

१.९. प्राविधिक जनशक्ति उपलब्धता

यसमाईकाको विकासमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्धताको बारेमा जानकारीका लागि तालिमको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरीएको छ।
श्रोत: CBS, पालिकासंबन्धित, २०७५

रैथाने/विकास	इकाई	आवश्यक परिमाण	उ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको	कोबजार - Sindhuli, मन्डि	कैफियत
• टुंगा	वर्ग मी.	१३,०७२	n/a	n/a	n/a		
• चिप्टो	वर्ग मी.	१,६८३	n/a	n/a	n/a		
• बागवा	वर्ग मी.	१,८४१	n/a	n/a	n/a		
• काठ	क्यूबिफ्ट	४६,९३९					
• सिमेन्ट (PPC)	बोर		n/a	n/a	n/a		
• सिमेन्ट (OPC)	बोर	१६,०३०	n/a	n/a	n/a		
• रू	किमी/घण्टा	१८२,२९२	n/a	n/a	n/a		
• जस्तापाता	बन्डल	१,८९५					
• इट्टा	वर्ग मी.	४४९,४४४					

श्रोत: पालिकासंबन्धित, २०७५

• - Lack of transportation facility

ታሪክ

यसमापालिकाभित्रकावडावालाहरूकोआयुऔरलिंगानुसारकोवितरण